

Rapat Koordinasi Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Tindak lanjut pasca site survey — field testing multi-modality gas leak detector, co-research Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.

Selasa, 29 September 2026 · 09.00–10.00 WIB · Microsoft Teams

Ref. Surat Perintah Kerja SP-002/KPI43400/2026-S0

Empat hal yang akan kita bahas

1

Status proyek & sertifikasi

Ringkas — posisi Kurva-S proyek keseluruhan, persiapan instalasi, dan sertifikasi ATEX/IECEx.

2

Yang perlu disiapkan Pertamina RU IV

Perizinan, HSE, lokasi, catu daya, jadwal — dengan prioritas jelas.

3

Yang perlu disiapkan Vendor Instalasi

Legalitas, personel, material, verifikasi lapangan, koordinasi hari-H.

4

Keputusan yang diambil hari ini

4 keputusan konkret yang menentukan jadwal mobilisasi.

Posisi hari ini — tiga jalur paralel

Proyek keseluruhan


49%



vs rencana 52% (data 17 Sep) — sisi rekayasa lab

Sertifikasi ATEX/IECEX


20%



estimasi 5 Sep, metodologi bottom-up 4-track

Persiapan instalasi RU IV

38%



LGU&ITB 100% (rekayasa) • Pertamina & Vendor 0%

Termin 1 — Field Testing

100%



dinilai layak diajukan (20% syarat kontraktual)

Sertifikasi ATEX/IECEx — ringkas

Sudah maju

- Manufacturer resmi dikonfirmasi: PT Galaksi Megatama Indonesia (legalitas lengkap)
- Berat 2,378 kg, IP66, cable gland M20×1,5, suhu -20°C s/d +60°C, kelembapan 5–95% RH — status Final
- Formulir aplikasi resmi diterima dari lembaga sertifikasi GTS (Shanghai)
- Metode proteksi direkomendasikan tim: Ex d (flameproof enclosure)

Penghambat utama

- Kelas suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) belum diverifikasi — nol pengukuran hot-spot heater sensor MQ ($\sim 200\text{--}400^{\circ}\text{C}$)
- BOM & kalkulasi proteksi ledakan menunggu data desain final dari mitra casing
- Bagian 1 (legalitas lengkap PT Galaksi) masih sebagian

Instalasi RU IV Cilacap

Survey lokasi	Selesai (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket mounting (CAD)	Selesai — sudah diserahkan ke calon vendor
Penugasan resmi vendor instalasi	Belum — menunggu penunjukan Pertamina
TRA/JSA spesifik titik pasang	Belum disahkan — draft LGU tersedia sbg acuan awal
Klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)	Dalam proses — lokasi sudah pasti
Orientasi bracket (vertikal/horizontal)	Belum dikonfirmasi vendor
Instalasi fisik & commissioning	Belum dimulai

Arah kerja yang sudah diputuskan: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) + instalasi permanen di lokasi non-ATEX (perimeter SRU, dikonfirmasi Pertamina).

Yang harus disiapkan

P1	Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang	<i>SIMOPS, listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning</i>
P1	Menerbitkan izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel & barang	<i>Wajib sebelum mobilisasi</i>
P1	Menugaskan resmi vendor instalasi	<i>Termasuk konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian</i>
P1	Menerbitkan dokumen klasifikasi area tertulis resmi	<i>Untuk titik pasang di perimeter SRU</i>
P2	Menyepakati daftar kontak PIC & jalur stop-work	<i>Operasi, HSE, control room, IT</i>
P2	Penetapan titik pasang detail & akses struktur existing	<i>Rute kabel, tinggi kerja, akses</i>
P2	Menyediakan kabel & PSU 24VDC $\geq 1A$ per unit	<i>Sampai ke titik pasang</i>
P3	Menyepakati jadwal mobilisasi & fastener grade	<i>Bersama LGU & vendor</i>

Yang harus disiapkan

P1	Personel bersertifikat kerja di ketinggian	Sertifikasi HSE ketinggian — tanggung jawab vendor, bukan LGU
P1	Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA	Sebagai pelaksana fisik
P1	Verifikasi lapangan & konfirmasi tertulis orientasi bracket	Vertikal vs handrail horizontal — sebelum fabrikasi massal
P1	Tanpa pengelasan/pengeboran struktur permanen	Kecuali disetujui tertulis RU IV
P2	Fabrikasi bracket L+U-bolt sesuai basis desain LGU	2"/DN50, plat 250×250mm — menunggu shop drawing
P2	Verifikasi pra-mobilisasi unit GLD & jalur kabel	3 unit + 1 cadangan, serial number, firmware
P2	Menunjuk supervisor lapangan	Jalur komunikasi ke QA LGU & PIC HSE RU IV
P3	Menyepakati jadwal mobilisasi & rencana rollback	Bersama RU IV dan LGU

Yang diambil hari ini

1

Penunjukan resmi vendor instalasi + konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian

2

Jadwal pengesahan TRA/JSA — PIC review dari RU IV/HSE dan target tanggal

3

Konfirmasi tertulis klasifikasi area untuk titik pasang di perimeter SRU

4

Target tanggal mobilisasi & instalasi permanen

Terima kasih

Dokumen pendukung lengkap (9 file, pdf+html) telah dibagikan sebelum rapat:

- Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf (dokumen utama)
- Dashboard_GLD_ProjectManagement.pdf, Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEEx.pdf
- Checklist_Kesiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Pembagian_Persiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf
- Daftar_Persiapan_Vendor_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Draf_Permintaan_Penyediaan_Material...pdf