

Rapat Koordinasi Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Tindak lanjut pasca site survey — field testing multi-modality gas leak detector, co-research Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.

Selasa, 29 September 2026 · 09.00–10.00 WIB · Microsoft Teams

Ref. Surat Perintah Kerja SP-002/KPI43400/2026-S0

Empat hal yang akan kita bahas

1

Status proyek & sertifikasi

Ringkas — posisi Kurva-S proyek keseluruhan, persiapan instalasi, dan sertifikasi ATEX/IECEx.

2

Yang perlu disiapkan Pertamina RU IV

Perizinan, HSE, lokasi, catu daya, jadwal — dengan prioritas jelas.

3

Yang perlu disiapkan Vendor Instalasi

Legalitas, personel, material, verifikasi lapangan, koordinasi hari-H.

4

Keputusan yang diambil hari ini

4 keputusan konkret yang menentukan jadwal mobilisasi.

Posisi hari ini — tiga jalur paralel

Proyek keseluruhan


49%



vs rencana 52% (data 17 Sep) — sisi rekayasa lab

Sertifikasi ATEX/IECEX


20%



estimasi 5 Sep, metodologi bottom-up 4-track

Persiapan instalasi RU IV

38%



LGU&ITB 100% (rekayasa) · Pertamina & Vendor 0%

Dokumen Termin 1 — Field Testing

100%



laporan pemenuhan & draf BAST lengkap; evaluasi oleh Pertamina

Sertifikasi ATEX/IECEx — ringkas

Sudah maju

- Manufacturer resmi dikonfirmasi: PT Galaksi Megatama Indonesia (legalitas lengkap)
- Berat 2,378 kg, IP66, cable gland M20×1,5, suhu -20°C s/d +60°C, kelembapan 5–95% RH — status Final
- Formulir aplikasi resmi diterima dari lembaga sertifikasi GTS (Shanghai)
- Metode proteksi direkomendasikan tim: Ex d (flameproof enclosure)

Penghambat utama

- Kelas suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) belum diverifikasi — nol pengukuran hot-spot heater sensor MQ ($\sim 200\text{--}400^{\circ}\text{C}$)
- BOM & kalkulasi proteksi ledakan menunggu data desain final dari mitra casing
- Bagian 1 (legalitas lengkap PT Galaksi) masih sebagian

Instalasi RU IV Cilacap

Survey lokasi	Selesai (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket mounting (CAD)	Selesai — sudah diserahkan ke calon vendor
Penugasan resmi vendor instalasi	Belum — menunggu penunjukan Pertamina
TRA/JSA spesifik titik pasang	Belum disahkan — draft LGU tersedia sbg acuan awal
Klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)	Dalam proses — lokasi sudah pasti
Orientasi bracket (vertikal/horizontal)	Belum dikonfirmasi vendor
Instalasi fisik & commissioning	Belum dimulai

Arah kerja yang sudah diputuskan: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) + instalasi permanen di lokasi non-ATEX (perimeter SRU, dikonfirmasi Pertamina).

Yang harus disiapkan

P1	Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang	SIMOPS, listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning
P1	Menerbitkan izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel & barang	Wajib sebelum mobilisasi
P1	Menugaskan resmi vendor instalasi	Termasuk konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian
P1	Menerbitkan dokumen klasifikasi area tertulis resmi	Untuk titik pasang di perimeter SRU
P2	Menyepakati daftar kontak PIC & jalur stop-work	Operasi, HSE, control room, IT
P2	Penetapan titik pasang detail & akses struktur existing	Rute kabel, tinggi kerja, akses
P2	Menyediakan kabel & PSU 24VDC $\geq 1A$ per unit	Sampai ke titik pasang
P3	Menyepakati jadwal mobilisasi & fastener grade	Bersama LGU & vendor

Yang harus disiapkan

P1	Personel bersertifikat kerja di ketinggian	Sertifikasi HSE ketinggian — tanggung jawab vendor, bukan LGU
P1	Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA	Sebagai pelaksana fisik
P1	Verifikasi lapangan & konfirmasi tertulis orientasi bracket	Vertikal vs handrail horizontal — sebelum fabrikasi massal
P1	Tanpa pengelasan/pengeboran struktur permanen	Kecuali disetujui tertulis RU IV
P2	Fabrikasi bracket L+U-bolt sesuai basis desain LGU	2"/DN50, plat 250×250mm — menunggu shop drawing
P2	Verifikasi pra-mobilisasi unit GLD & jalur kabel	3 unit + 1 cadangan, serial number, firmware
P2	Menunjuk supervisor lapangan	Jalur komunikasi ke QA LGU & PIC HSE RU IV
P3	Menyepakati jadwal mobilisasi & rencana rollback	Bersama RU IV dan LGU

Yang diambil hari ini

1

Penunjukan resmi vendor instalasi + konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian

2

Jadwal pengesahan TRA/JSA — PIC review dari RU IV/HSE dan target tanggal

3

Konfirmasi tertulis klasifikasi area untuk titik pasang di perimeter SRU

4

Target tanggal mobilisasi & instalasi permanen

Terima kasih

Dokumen pendukung lengkap (9 file, pdf+html) telah dibagikan sebelum rapat:

- Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf (dokumen utama)
- Dashboard_GLD_ProjectManagement.pdf, Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEX.pdf
- Checklist_Kesiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Pembagian_Persiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf
- Daftar_Persiapan_Vendor_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Draf_Permintaan_Penyediaan_Material...pdf