

Minutes of Meeting Koordinasi Persiapan Pemasangan Gas Leak Detector

RU IV Cilacap

Informasi	Keterangan	Informasi	Keterangan
Tanggal rekaman	29 September 2026	Media	Rapat daring
Durasi rekaman	Sekitar 1 jam 15 menit	Agenda	Tindak lanjut hasil survei dan persiapan pemasangan GLD
Pihak yang disebut	Tim RU IV Cilacap, tim pengembang LGU ITB, dan fungsi IT/reliability/planner	Status	Koordinasi persiapan; detail instalasi belum final

Ringkasan

Hasil utama. Tim pengembang menyampaikan kesiapan perangkat GLD, clusterhead, dan sistem untuk tahap pemasangan. Rapat menyepakati bahwa kebutuhan infrastruktur, posisi perangkat, serta spesifikasi peralatan yang disuplai perlu didetailkan terlebih dahulu sebagai dasar rekomendasi RU IV dan persiapan kontrak jasa pemasangan.

Pokok Pembahasan

Kesiapan Perangkat dan Dokumen

- Tim pengembang menyampaikan bahwa sensor GLD, clusterhead, dan sistem telah siap dari sisi mereka; pemasangan menjadi tahap berikutnya.
- Datasheet perangkat dan sistem, alur dari sensor hingga server, serta dokumen manual disebut telah disiapkan dan sebelumnya dibagikan melalui grup dalam berkas terpisah.
- RU IV meminta agar daftar perangkat yang disuplai, spesifikasi, dimensi, serta kebutuhan utilitas disampaikan dengan rinci agar kebutuhan lapangan dapat dipersiapkan secara tepat.

Arsitektur Sistem dan Kebutuhan Server

- Arsitektur yang dipaparkan menggunakan jalur sensor ke clusterhead, kemudian gateway dan server. Sistem internal direncanakan memakai jaringan lokal mandiri melalui router sendiri, dengan koneksi terpisah ke intranet atau internet kilang untuk akses yang diperlukan.
- Router lokal dijelaskan tidak menggunakan kartu SIM dan diposisikan sebagai access point. Koneksi internet pada jaringan sensor tidak direncanakan karena dikhawatirkan mengganggu keandalan pengiriman data.
- Kebutuhan server yang disebut dalam rapat berupa PC standar kantor; contoh spesifikasi awal adalah prosesor i5, RAM 16 GB, dan SSD sekitar 128-256 GB. Spesifikasi ini masih perlu dikonfirmasi dalam dokumen requirement resmi.

Kebutuhan Lokasi dan Instalasi

- Titik final pemasangan GLD, clusterhead, gateway, jalur kabel, serta titik sumber daya belum dapat ditetapkan karena layout lokasi terbaru dan detail lapangan belum tersedia bagi seluruh pihak.
- Kebutuhan pendukung yang dibahas mencakup tiang atau penyangga, pelat/braket, kabel daya dan terminasi, serta kemungkinan junction box. Kebutuhan tersebut perlu dihimpun sekaligus agar rekomendasi lapangan tidak terlewat.
- Clusterhead disebut memiliki panel surya dan baterai sendiri sehingga tidak memerlukan sumber listrik eksternal. Pernyataan ini dicatat sebagai informasi rapat dan perlu dipastikan pada dokumen teknis final.

Keputusan dan Kesepakatan

No	Kesepakatan	Dasar rekaman
1	Persiapan pemasangan dilanjutkan setelah detail perangkat, spesifikasi, dan kebutuhan infrastruktur dikompilasi.	01:03:27-01:04:39

No	Kesepakatan	Dasar rekaman
2	Posisi rencana GLD dan clusterhead akan dikonfirmasi dalam sesi teknis khusus dengan pihak lokasi.	00:56:33-00:58:44; 01:11:25-01:12:39
3	Pemasangan diarahkan menggunakan jasa/vendor melalui mekanisme kontrak, bukan hanya tenaga internal.	01:02:16-01:05:00
4	Target pemasangan pada Oktober belum dapat dipastikan; persiapan kontrak diperkirakan memerlukan sekitar satu sampai dua bulan, kecuali ada skema khusus.	01:12:40-01:13:13

Tindak Lanjut

No	Tindak lanjut	PIC	Target	Status
1	Mengirim daftar perangkat yang disuplai beserta spesifikasi, dimensi, datasheet, dan kebutuhan utilitas/instalasi.	Tim pengembang LGU ITB	Segera; sebelum penyiapan infra	Perlu dikirim dalam dokumen terpisah
2	Membagikan layout lokasi terbaru dan mengonfirmasi posisi kandidat sensor, clusterhead, gateway, serta sumber daya terdekat.	Tim RU IV dan perwakilan lokasi	Sesi teknis berikutnya	Belum final
3	Melaksanakan diskusi teknis khusus untuk memplot posisi perangkat dan menentukan kebutuhan aksesoris serta wiring.	Tim LGU ITB dan perwakilan lokasi	Jumat pagi; tanggal tidak terdengar jelas	Direncanakan
4	Menyusun rekomendasi kebutuhan lapangan berdasarkan daftar perangkat dan hasil plot lokasi untuk dasar persiapan kontrak jasa pemasangan.	Reliability/MPS/planner RU IV	Setelah data teknis lengkap	Menunggu input teknis
5	Menentukan mekanisme dan jadwal kontrak pemasangan dengan vendor/pelaksana.	RU IV	Perlu keputusan internal	Belum ditetapkan

Risiko dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Topik	Dampak	Konfirmasi yang diperlukan
Layout dan titik pemasangan	Panjang kabel, kebutuhan tiang, dan posisi perangkat belum dapat dihitung final.	Layout terbaru, titik sensor, lokasi clusterhead/gateway, dan sumber daya.
Dokumen kebutuhan teknis	RU IV belum dapat memfinalkan dukungan material maupun jasa pemasangan.	Daftar perangkat, dimensi, berat, kebutuhan braket, kabel, terminasi, dan server.
Server dan jaringan	Permintaan ke IT berisiko tidak sesuai jika requirement belum tertulis.	Dokumen spesifikasi server, antarmuka jaringan, keamanan, dan batas tanggung jawab.

Topik	Dampak	Konfirmasi yang diperlukan
Jadwal pemasangan	Target Oktober dapat tertunda oleh proses kontrak/vendor.	Skema pengadaan, PIC kontrak, dan jadwal realistis setelah requirement disetujui.

Catatan Akurasi

Dokumen ini merupakan notulen formal yang diringkas dari rekaman video. Nama peserta, singkatan organisasi, serta beberapa detail angka yang tidak terdengar jelas tidak diposisikan sebagai fakta final. Timestamp pada tabel menunjukkan bagian rekaman yang mendasari butir terkait. Notulen ini tidak menggantikan verifikasi dokumen teknis, keputusan internal, maupun survei lapangan.