

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Daftar Perangkat & Kebutuhan Pemasangan GLD

Pilot RU IV Cilacap — perangkat yang akan dipasang dan hal yang perlu disiapkan di lokasi

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-PERANGKAT/2026-001
Revisi	1.3
Tanggal	9 Oktober 2026
Ditujukan kepada	Tim PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Tujuan	Bahan persiapan pemasangan perangkat GLD Tahap 2 di RU IV Cilacap

1. Ringkasan

Sistem GLD terdiri dari sensor node GLD yang mendeteksi gas dan menjalankan model AI di perangkat, Cluster Head yang meneruskan data melalui jaringan LoRa, Gateway yang menjembatani jaringan LoRa ke server, dan PC server di lokasi yang menjalankan broker data dan dashboard operator.

Arah pemasangan yang sudah disepakati: instalasi permanen di lokasi non-ATEX pada perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU), dan gas test chamber yang dioperasikan di kantor kilang (non-area proses). Pemasangan fisik dilaksanakan oleh vendor yang ditunjuk Pertamina; LGU & ITB menyiapkan perangkat, desain pemasangan, supervisi QA, serta pekerjaan elektrikl spesifik GLD dan commissioning.

2. Daftar Perangkat yang Akan Dipasang

Perangkat	Jumlah	Spesifikasi utama	Penempatan
GLD — Node Sensor	3 unit + 1 cadangan	8 sensor gas MQ + AI on-device (ESP32-S3) 24 VDC, maks 8 W ($\approx 0,33$ A) 200 × 90 × 290 mm; 2,378 kg Enclosure aluminium ADC12 + stainless steel, IP66 Antena omni 3 dBi; alarm visual/audible terintegrasi	Titik pantau di perimeter SRU (outdoor)

Perangkat	Jumlah	Spesifikasi utama	Penempatan
Cluster Head (CH)	2 unit	Relay LoRa dua radio (star + mesh) Catu daya solar (2 panel) + baterai 18650; maks 0,73 W CH besar: enclosure aluminium silinder $\pm \varnothing 76 \times 104$ mm (+ konektor ± 15 mm) Antena 3 dBi (star) dan 8 dBi (mesh)	Outdoor, area aman, terpapar sinar matahari
Gateway	1 unit	Jembatan LoRa mesh ke MQTT (ESP32-S3) 5 VDC via adaptor, dicatu dari UPS; maks 0,73 W Enclosure metal (dimensi dikonfirmasi tim LGU) Antena omni 8 dBi; uplink Wi-Fi 2,4 GHz ke router LGU	Unit di dalam ruangan (safe area); antena di luar/atap
PC server site	1 unit	Minimum 4 vCore, RAM 8 GB, SSD 100 GB (disarankan 8 vCore/16 GB/250 GB) Ubuntu Server 22.04 LTS, Docker NIC Gigabit; NIC kedua bila dashboard diakses dari intranet kantor	Ruangan dekat Gateway
Router Wi-Fi 2,4 GHz	1 unit	Jaringan lokal Gateway $\leftrightarrow$ PC server tanpa internet (independen dari jaringan kilang) Gateway $\rightarrow$ router Wi-Fi 2,4 GHz; router $\rightarrow$ PC server LAN Cat6; adaptor dicatu dari UPS	Satu ruangan dengan Gateway
Gas test chamber portable	1 set	Chamber akrilik dengan pompa, solenoid valve, sensor pembanding; untuk pengambilan dataset dan pelatihan model AI di lokasi	Kantor kilang (non-area proses)

Jumlah GLD, Cluster Head, dan Gateway mengikuti konfigurasi RU IV pada proposal GLD Tahap 2; jumlah dan titik final disesuaikan dengan penetapan titik pasang bersama RU IV.

3. Yang Perlu Disiapkan di Lokasi (Pertamina RU IV & Vendor Instalasi)

Perangkat	Kebutuhan di lokasi	Pihak
GLD (per titik)	Titik catu daya 24 VDC ≥ 1 A per unit, termasuk kabel, PSU/adaptor AC-DC, proteksi & titik isolasi (LOTO) Junction box SS316 berisi PSU 220 VAC→24 VDC dari local receptacle; kabel 24 VDC 2C 16 AWG Struktur pemasangan: stanchion/tiang 2" HDG (DN50, OD 60,3 mm) di titik pasang Jalur kabel dari sumber daya ke titik pasang Akses kerja dan clearance di depan inlet gas sensor	Pertamina RU IV
Bracket GLD	Fabrikasi pelat mounting 250 × 250 mm + U-bolt M10 (2"/DN50) sesuai gambar CAD LGU, material anti-korosi, tanpa las/bor pada struktur existing Pemasangan fisik unit	Vendor instalasi
Cluster Head	Lokasi outdoor di area aman dengan paparan matahari untuk panel surya Tiang tegak (pipa) sebagai dudukan unit CH, bracket 2 panel surya (diklem ke tiang), dan antena di puncak tiang — konfigurasi seperti Gambar 1	Pertamina RU IV & vendor
Gateway	Ruang indoor di area aman + mounting support Gateway UPS yang mencatu adaptor 5 VDC Gateway, adaptor router, dan PC server Titik antena di luar/atap dengan jalur kabel antena ke unit	Pertamina RU IV
PC server	Unit PC fisik sesuai spesifikasi minimum (bagian 2), ditempatkan dekat Gateway, dicatu dari UPS Akses ke intranet kantor melalui NIC kedua bila dashboard ingin dibuka dari kantor	Pertamina RU IV
Gas test chamber	Ruang/meja di kantor kilang (non-area proses) + stopkontak listrik	Pertamina RU IV
Umum	Penetapan titik pasang & dokumen klasifikasi area Pengesahan TRA/JSA, izin kerja, izin masuk personel & barang Penugasan vendor instalasi PIC operasi, HSE, control room, dan IT selama pemasangan	Pertamina RU IV

Contoh konfigurasi pemasangan Cluster Head

Cluster Head akan dipasang dengan konfigurasi seperti foto uji di bawah: unit CH dan antenna omni berada pada satu tiang, dua panel surya dipasang pada bracket baja yang diklem (U-clamp) ke tiang dengan arah hadap berlawanan, dan kabel diturunkan sepanjang tiang. Bracket ini tidak memerlukan las maupun bor pada tiang.



(a) Bracket 2 panel surya, diklem ke tiang



(b) Tiang + antenna, uji di lapangan



(c) Tiang + antenna, uji di atap gedung

Gambar 1. Konfigurasi pemasangan Cluster Head dengan bracket panel surya (uji LGU & ITB di Bandung).

Drum pada foto hanyaudukan sementara untuk pengujian. Di RU IV, tiang dipasang permanen (ditanam dan dicor, atau diklem ke struktur existing) sesuai dokumen Spesifikasi Material Instalasi; material tiang danudukan mengikuti ketentuan kilang.

4. Yang Disiapkan LGU & ITB

- Unit GLD (4), Cluster Head (2), Gateway (1), dan router jaringan field — firmware terpasang dan diverifikasi sebelum keberangkatan.
- Gambar CAD pemasangan (pelat mounting U-bolt) sebagai acuan fabrikasi vendor.
- Instalasi software di PC server: broker MQTT, backend, dan dashboard (installer satu paket).
- Gas test chamber portable beserta perlengkapannya.
- Supervisi teknis/QA selama pemasangan, terminasi elektrikl spesifik GLD, energize, dan commissioning bersama HSE/control room.

5. Urutan Pemasangan

Tahap	Kegiatan	Pihak utama
1	Penetapan titik pasang, klasifikasi area, dan izin kerja	Pertamina RU IV
2	Penyiapan catu daya 24 VDC, jalur kabel, ruang Gateway & PC server	Pertamina RU IV
3	Fabrikasi dan pemasangan bracket	Vendor instalasi (supervisi LGU)
4	Pemasangan GLD, Cluster Head, Gateway, antenna	Vendor instalasi (supervisi LGU)
5	Instalasi PC server & router, konfigurasi jaringan field	LGU & ITB
6	Terminasi elektrikl GLD, energize, uji komunikasi & alarm, commissioning	LGU & ITB bersama HSE/control room

Rujukan. Detail lengkap tersedia pada dokumen Pembagian Persiapan Instalasi, Daftar Persiapan Vendor, dan Draf Permintaan Penyediaan Material Instalasi RU IV Cilacap yang telah dibagikan sebelumnya.